

SETTORE III
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo
Reparto Operativo di Senigallia



Provincia di Ancona

Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 11 "DEI CASTELLI" DAL KM 42+132 AL KM 48+042 A TRATTI E S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 21+646 AL KM 29+592 A TRATTI - COMUNI DI BARBARA E CORINALDO - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 94.03**
CUP: H37H18001270001 - CIG: B4362FB742

I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. Loc.tà Bardano n. 14 – Orvieto (TR)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Terni	3197810/97
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Terni	8000179885
- Posizione Cassa Edile di Terni	3897/17
- Codice fiscale	00052630555

Contratto rep. n. **1120** del **06.05.2025**

Importo a base d'asta Euro 365.422,99

Ribasso d'asta -22,268% Euro 81.372,39

Importo netto dei lavori **Euro 284.694,84** di cui per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza **Euro 644,24**

ATTO DI SOTTOMISSIONE

ART. 8, COMMA 4 DECRETO 7/03/2018, N. 49

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. **463** del **07.04.2025** si aggiudicavano definitivamente all'Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d'asta pari al **-22,268%**;
- con contratto n. **1120** di rep. in data **06.05.2025** stipulato presso la sede della Provincia di Ancona, l'**I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L.** – Loc.tà Bardano n. 14 – Orvieto (TR), ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo contrattuale di **Euro 284.694,84** di cui per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza **Euro 644,24** oltre ad **Euro 62.632,86** per IVA ai sensi di legge;
- con verbale sottoscritto in data **11.06.2025** sono stati consegnati i lavori;
- La S.P. n. 17 "dell'Acquasanta" e la S.P. n. 11 "dei Castelli", nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per gli stessi motivi si è dovuto allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate.

Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle

zone dissestate sia per prolungare i tratti interessati dall'intervento tra il km 21+350 circa ed il km 24+850 della S.P. n. 17. Tutto questo per garantire un intervento realizzato a regola d'arte. L'allegata perizia di variante viene quindi redatta, sia per circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, che al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs. 50/16 e s.m.e.i. e dell'art. 26 del CSA allegato al contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno **Duemilaventicinque** (2025) il giorno **Dieci** (10) del mese di **Luglio** (10) con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Basili Michele in qualità di Rappresentante Legale dell' **I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L.** – Loc.tà Bardano n. 14 – Orvieto (TR), legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto di cui alla perizia di variante.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli stessi prezzi unitari allegati al progetto esecutivo.

ART. 2

L'importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad **Euro 327.347,67** al netto del ribasso anzidetto, di cui **Euro 42.652,83** per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale. L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ricompresi nell'importo sopra riportato ammonta ad **Euro 644,24**.

ART. 3

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga e pertanto la data di ultimazione dei lavori resta fissata per il giorno **09.08.2025**.

ART. 4

L'impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti.

ART. 5

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale **rep. n. 1120** sottoscritto in data **06.05.2025**.

ART. 6

Per la redazione della presente perizia di variante non è stato necessario concordare nuovi prezzi.

ART. 7

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle

condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla variante di cui trattasi.

ART. 8

Il presente atto è, fin d'ora, impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Ente Appaltante solo dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l'efficacia del rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Stefano Belardinelli
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

L'Impresa Appaltatrice
I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L.
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing Monica Ulissi
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)