



PROVINCIA DI **ANCONA**

Settore III – AREA VIABILITA' Gestione e Sviluppo

Via Strada di Passo Varano, 19/a – 60131 ANCONA –
Tel. 071 5894 284 Fax 071 5894 612

Perizia di
Variante e
suppletiva
N. 01

Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 11 "DEI CASTELLI" DAL KM 42+132 AL KM 48+042 A TRATTI E S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 21+646 AL KM 29+592 A TRATTI - COMUNI DI BARBARA E CORINALDO - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 94.03**
CUP: H37H18001270001 - CIG: B4362FB742

Comuni di Corinaldo e Barbara

Data Red.: LUG 2025

1° Agg.

2° Agg.

RELAZIONE TECNICA

A

IL PROGETTISTA

Geom. Stefano Belardinelli

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Monica Ulissi

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

SETTORE III
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo
R.O. JESI E SENIGALLIA



Provincia di Ancona

Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N. 11 "DEI CASTELLI" DAL KM 42+132 AL KM 48+042 A TRATTI E S.P. N. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 21+646 AL KM 29+592 A TRATTI - COMUNI DI BARBARA E CORINALDO - REPARTO OPERATIVO DI SENIGALLIA - COD. INT. 94.03**
CUP: H37H18001270001 - CIG: B4362FB742

I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L. Loc.tà Bardano n. 14 – Orvieto (TR)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Terni	3197810/97
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Terni	8000179885
- Posizione Cassa Edile di Terni	3897/17
- Codice fiscale	00052630555

Contratto rep. n. **1120** del **06/05/2025**

Importo a base d'asta Euro 365.422,99

Ribasso d'asta -22,268% Euro 81.372,39

Importo netto dei lavori **Euro 284.694,84** di cui per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza **Euro 644,24**

**N. 01 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA
RELAZIONE TECNICA**

• Con Determinazione del Dirigente n. **1235** del **15.10.2024** veniva approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo di **Euro 455.550,00** così ripartito:

A) per lavori a misura a base d'asta € 365.422,99

B) oneri per la sicurezza € 644,24

IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 366.067,23

C) per somme a disposizione:

- Lavori, servizi e forniture in economia € 626,64

- Spese tecniche ... € 7.671,34

- Spese per accertamenti di laboratorio ... € 650,00

- IVA e imposte su A+B € 80.534,79

Sommano a disposizione Amm.ne

€ 89.482,77

Sommano

€ 455.550,00

• Con Determinazione del Dirigente n. **463** del **07.04.2025** si aggiudicavano definitivamente all'**I.G.C. IMPRESA GENERALE COSTRUZIONI S.R.L.** – Loc.tà Bardano n.

SETTORE III

AREA Viabilità Gestione e Sviluppo

R.O. JESI E SENIGALLIA

14 – Orvieto (TR) i lavori in oggetto per l'importo netto di **Euro 284.694,84** a seguito di ribasso d'asta pari al **-22,268%**, di cui **Euro 644,24** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e pertanto risultava il seguente nuovo quadro economico :

A) per lavori a misura a base d'asta	€ 284.050,60
B) oneri per la sicurezza	€ <u>644,24</u>
-	
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 284.694,84
C) per somme a disposizione:	
- Lavori, servizi e forniture in economia	€ 35.550,96
- Imprevisti	€ 60.000,00
- Spese tecniche ...	€ 7.671,34
- Spese per accertamenti di laboratorio ...	€ 5.000,00
- IVA e imposte su A+B	€ 62.632,86
Sommano a disposizione Amm.ne	€ 170.855,16
Sommano	€ 455.550,00

La S.P. n. 17 "dell'Acquasanta" e la S.P. n. 11 "dei Castelli", nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per gli stessi motivi si è dovuto allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate.

Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate sia per prolungare i tratti interessati dall'intervento tra il km 21+350 circa ed il km 24+850 della S.P. n. 17. Tutto questo per garantire un intervento realizzato a regola d'arte.

L'allegata perizia di variante viene quindi redatta, sia per circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, che al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs. 50/16 e s.m.e.i. e dell'art. 26 del CSA allegato al contratto.

Tale perizia comporta una spesa complessiva di € 455.550,00 pari al finanziamento disponibile, che risulta così ripartita:

A) per lavori netti a misura (ribasso -22,268 %)	€ 326.703,43
B1) oneri per la sicurezza	€ <u>644,24</u>



SETTORE III
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo
R.O. JESI E SENIGALLIA

IMPORTO NETTO DEI LAVORI

€ 327.347,67

C) per somme a disposizione:

- Lavori, servizi e forniture in economia	€	43.514,50
- Spese tecniche ...	€	7.671,34
- Spese per accertamenti di laboratorio ...	€	5.000,00
- IVA e imposte su A+B1	€	72.016,49

Sommano a disposizione Amm.ne

€ 128.202,33

Sommano

€ 455.550,00

Le modifiche apportate con la perizia di variante non richiedono maggiore tempo di esecuzione e pertanto il termine di ultimazione dei lavori rimane fissato novanta (60) giorni naturali e consecutivi con scadenza il **09.08.2025**.

I lavori di netti **Euro 327.347,67** di cui **Euro 644,24** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza verranno eseguiti alle condizioni tutte del contratto in fase di stipula, giusto l'atto di sottomissione già sottoscritto per l'incremento dell'importo contrattuale resosi necessario.

Trecastelli, lì 10.07.2025

Il Direttore dei Lavori
Geom. Stefano Belardinelli

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi



Provincia di Ancona