



PROVINCIA DI ANCONA

Settore III – AREA VIABILITA' Gestione e Sviluppo

Via Strada di Passo Varano, 19/a – 60131 ANCONA – Tel. 071 5894 640

Progetto
Variante

Oggetto: **Lavori di riabilitazione alla sovrastruttura stradale S.P. n. 10 "Camerano Loreto" dal Km 0+000 al Km 1+200 circa e tratto Località Campanari, S.P. n. 7 "Cameranense" dal Km 10+950 al Km 11+800 circa.**

Comuni di CAMERANO e CASTELFIDARDO
Reparto Operativo di ANCONA.
Cod. Int. (94.07)

Comuni di Camerano e Castelfidardo.

Data Red.: SETTEMBRE 2025

1° Agg.

2° Agg.

RELAZIONE TECNICA

A

I PROGETTISTI

Geom. Anna Barucca

Geom. Simone Paoletti

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Ing. Monica Ulissi

SETTORE III
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo
R.O. JESI E SENIGALLIA



Provincia di Ancona

Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA S.P. N.10 "CAMERANO LORETO" DAL KM 0+000 AL KM 1+200 CIRCA E TRATTO LOCALITA' CAMPANARI, S.P. N. 7 "CAMERANENSE" DAL KM 10+950 AL KM 11+800 CIRCA - COMUNI DI CAMERANO E CASTELFIDARDO - REPARTO OPERATIVO DI ANCONA - COD. INT. 94.07- CUP: H97H22002880001 - CIG: B4A2F97CB4**

EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI Via Divina Pastora n. 24/b 62029 – Tolentino (MC)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Macerata	351012
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Macerata	4402419178
- Posizione Cassa Edile di Macerata	581
- Partita IVA	01138560436

Contratto rep. n. **1127** del **15/05/2025**

Importo a base d'asta Euro 446.151,48

Ribasso d'asta -21,920% Euro 97.796,40

Importo netto dei lavori **Euro 348.999,32** di cui per oneri di sicurezza **Euro 644,24**

**N. 01 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA
RELAZIONE TECNICA**

• Con Determinazione del Dirigente n. **1465** del **29.11.2024** veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo di **Euro 560.000,00** così ripartito:

A) per lavori a misura a base d'asta	€ 446.151,48
B) oneri per la sicurezza	€ <u>644,24</u>

IMPORTO TOTALE LAVORI **€ 446.795,72**

C) per somme a disposizione:

- Lavori, servizi e forniture in economia	€ 973,31
- Spese tecniche ...	€ 8.935,91
- Spese per accertamenti di laboratorio ...	€ 5.000,00
- IVA e imposte su A+B	€ 98.295,06

Sommano a disposizione Amm.ne	€ 113.204,28
Sommano	€ 560.000,00

• Con Determinazione del Dirigente n. **491** del **10.04.2025** si aggiudicavano definitivamente all'**EDILSCAVI DI CICCONI GIOVANNI**– Via Divina Pastora n.24/b –

SETTORE III

AREA Viabilità Gestione e Sviluppo

R.O. JESI E SENIGALLIA

Tolentino (MC), i lavori in oggetto per l'importo netto di **Euro 348.999,32** a seguito di ribasso d'asta pari al **-21,920%**, di cui **Euro 644,24** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e pertanto risultava il seguente nuovo quadro economico :

A) per lavori a misura a base d'asta	€ 348.355,08
B) oneri per la sicurezza	€ <u>644,24</u>
-	
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 348.999,32
C) per somme a disposizione:	
- Lavori, servizi e forniture in economia	€ 50.284,92
- Imprevisti	€ 70.000,00
- Spese tecniche ...	€ 8.935,91
- Spese per accertamenti di laboratorio ...	€ 5.000,00
- IVA e imposte su A+B	€ 76.779,85
Sommano a disposizione Amm.ne	€ 211.000,68
Sommano	€ 560.000,00

La S.P. n. 7 "Cameranense" e la S.P. n. 10 "Camerano-Loreto", nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per gli stessi motivi si è dovuto allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate.

Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle zone dissestate sia per prolungare i tratti interessati dall'intervento tra il km 0+000 circa ed il km 6+700 della S.P. n. 10. Tutto questo per garantire un intervento realizzato a regola d'arte.

L'allegata perizia di variante viene quindi redatta in quanto modifiche non sostanziali, al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto, ai sensi dell'art. 120, comma 3, e comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i. e dell'art. 27 del CSA allegato al contratto.

Tale perizia comporta una spesa complessiva di € 560.000,00 pari al finanziamento disponibile, che risulta così ripartita:

A) per lavori netti a misura (ribasso -21,920 %)	€ 398.568,42
B1) oneri per la sicurezza	€ <u>2.334,36</u>



SETTORE III

AREA Viabilità Gestione e Sviluppo

R.O. JESI E SENIGALLIA

IMPORTO NETTO DEI LAVORI

€ 400.902,78

C) per somme a disposizione:

- Lavori, servizi e forniture in economia	€	56.962,70
- Spese tecniche ...	€	8.935,91
- Spese per accertamenti di laboratorio ...	€	5.000,00
- IVA e imposte su A+B1	€	88.198,61

Sommano a disposizione Amm.ne

€ 159.097,22

Sommano

€ 560.000,00

Le modifiche apportate con la perizia di variante che prevede di prolungare i tratti interessati dall'intervento della SP 10 , nonché a seguito dell'Ordinanza n. 1 del 3 luglio 2025 del Presidente della Giunta Regionale, avente ad oggetto: «Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica – Misure di prevenzione per l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nel settore agricolo e florovivaistico, nel settore della logistica, nonché nei cantieri edili e stradali», richiedono un maggiore tempo di esecuzione e pertanto il termine di ultimazione dei lavori viene prorogato di ulteriori quaranta (40) giorni naturali e consecutivi con scadenza il **26.09.2025**.

I lavori di netti **Euro 400.902,78** di cui **Euro 2.334,36** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza verranno eseguiti alle condizioni tutte del contratto in fase di stipula, giusto l'atto di sottomissione già sottoscritto per l'incremento dell'importo contrattuale resosi necessario.

Ancona, 12/09/2025

Il Direttore dei Lavori
Geom. Anna Barucca

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Monica Ulissi



Provincia di Ancona