

SETTORE III
AREA Viabilità Gestione e Sviluppo
Reparto Operativo Fabriano



Oggetto: **LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. N. 48 "CABERNARDI - MONTELAGO" DAL KM 7+450 AL KM 13+360 A TRATTI. COMUNE DI SASSOFERRATO - REPARTO OPERATIVO FABRIANO - COD. INT. 90.04 - CUP: H97H18001680001 - CIG: 9754378F5B.**

Impresa Appaltatrice **VIOLONI srl** – Largo Adriatico, 19 Altidona (FM)
- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di FERMO 0606136671
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di FERMO 13358620
- Posizione Cassa Edile di FERMO 476
- Codice fiscale 01713390449

Contratto rep. n. **961** del **31.08.2023**

Importo a base d'asta Euro 334.053,08
Ribasso d'asta -23,030% Euro 76.932,43
Importo netto dei lavori **Euro 268.520,61** di cui per oneri di sicurezza **Euro 11.399,95**

ATTO DI SOTTOMISSIONE

ART. 8, COMMA 4 DECRETO 7/03/2018, N. 49

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. **813** del **23.06.2023** si aggiudicavano definitivamente all'Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d'asta pari al **-23,03%**;
- con contratto n. **961** di rep. in data **31.08.2023** stipulato presso la sede della Provincia di Ancona, l'IMPRESA "**VIOLONI SRL**" – Largo Adriatico, 19, Altidona (FM) ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo contrattuale di **Euro 268.520,61** di cui per oneri di sicurezza **Euro 11.399,95** oltre ad **Euro 59.074,53** per IVA ai sensi di legge;
- con verbale sottoscritto in data 25.10.2023 sono stati consegnati i lavori (decorrenti dal **24.10.2023** quale data di prima convocazione per la consegna);
- In data 11.12.2023 con apposito verbale si disponeva la sospensione n. 1 dei lavori, a partire dal **06.12.2023**, a causa delle temperature non idonee all'esecuzione delle lavorazioni previste in appalto a perfetta regola d'arte;
- In data **29.05.2024**, essendo venute meno le condizioni che avevano causato la sospensione, con Verbale n. 1 in pari data si è disposta l'immediata ripresa dei lavori;
- La S.P. n. 48 "Cabernardi-Montelago", nei tratti oggetto di intervento, è notevolmente peggiorata, soprattutto a causa delle avverse condizioni meteo, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per gli stessi motivi si sono dovuti allungare i tratti presi in considerazione nelle zone dissestate. Si è reso, pertanto, necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino sia per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale nelle

zone dissestate sia per prolungare i tratti interessati dall'intervento tra il km 9+700 circa ed il km 13+360 tratti vari. Tutto questo per garantire un intervento realizzato a regola d'arte.

L'allegata perizia di variante viene quindi redatta, sia per circostanze imprevedute ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, che al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs. 50/16 e s.m.e.i. e dell'art. 27 del CSA allegato al contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno **Duemilaventiquattro** (2024) il giorno trentuno (31) del mese di **maggio** (05) con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Stefano Violoni in qualità di Rappresentante Legale dell'IMPRESA **VIOLONI S.r.l.** – Via Largo Adriatico, 19, Altidona (FM), legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto di cui alla perizia di variante.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli stessi prezzi unitari allegati al progetto esecutivo.

ART. 2

L'importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad **Euro 309.479,94** al netto del ribasso anzidetto, di cui **Euro 40.959,33** per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale. L'importo degli oneri per la sicurezza ammonta ad **Euro 13.138,86**.

ART. 3

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi non vengono concessi giorni di proroga e pertanto la data di ultimazione dei lavori resta fissata per il giorno **14.07.2024**.

ART. 4

L'impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti.

ART. 5

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale **rep. n. 961** sottoscritto in data **31.08.2023**.

ART. 6

Per la redazione della presente perizia di variante non è stato necessario concordare nuovi prezzi.

ART. 7

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla variante di cui trattasi.

ART. 8

Il presente atto è, fin d'ora, impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Ente Appaltante solo dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l'efficacia del rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso.

Il Direttore dei Lavori
Geom. Maurizio Tisba

L'Impresa Appaltatrice
VIOLONI S.r.l.

Visto:
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing Monica Ulissi