

**SETTORE III**  
**AREA Viabilità Gestione e Sviluppo**  
**Reparto Operativo di Jesi**



Provincia di Ancona

**Oggetto: LAVORI DI RIABILITAZIONE ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SULLA S.P. n. 17 "DELL'ACQUASANTA" DAL KM 9+800 AL KM 14+000 A TRATTI E SULLA S.P. n. 38 "DI MONTEMURELLO" DAL KM 0+000 AL KM 3+270 A TRATTI. COMUNE DI OSTRÀ VETERE – REPARTO OPERATIVO DI JESI – COD. INT. (90.02).  
CUP: H77H18001590001 - CIG: 97546618E7**

**Impresa affidataria ed esecutrice:** Impresa Appaltatrice **MARINO Antonio** – Via Italo Balbo n. 6– Tufara (CB)

- Posizione assicurativa I.N.A.I.L. di Campobasso	001851230/21
- Posizione previdenziale I.N.P.S. di Campobasso	1901597736
- Posizione Cassa Edile:	267
- Codice fiscale	02905640781

Contratto rep. n. **964** del **13.09.2023**

Importo a base d'asta	Euro 510.831,90
Ribasso d'asta -23,025%	Euro 117.619,04
Importo netto dei lavori:	<b>Euro 411.112,44</b>
di cui per oneri di sicurezza:	<b>Euro 17.899,58</b>

## **ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

*ART. 8, COMMA 4 DECRETO 7/03/2018, N. 49*

### **PREMESSO CHE:**

- Con Determinazione del Dirigente n. **518** del **17.04.2023** veniva approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo di Euro 665.000,00.
- con Determinazione del Dirigente n. **916** del **13.07.2023** si aggiudicavano definitivamente all'Impresa evidenziata in epigrafe a seguito di ribasso d'asta pari al **-23,025%**;
- con contratto n. **964** di rep. in data **13.09.2023** stipulato per vie brevi, l'impresa **MARINO ANTONIO** – con sede legale in Via Italo Balbo, n. 6 Tufana (CB) ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per l'importo contrattuale di **Euro 411.112,44** di cui per oneri di sicurezza **Euro 17.899,58** oltre ad **Euro 90.444,74** per IVA ai sensi di legge;
- con verbale sottoscritto in data **27.10.2023** sono stati consegnati i lavori;
- Con verbale del **12/12/2023** venivano sospesi i lavori;
- Con verbale del **17/06/2024** venivano ripresi i lavori;

- Con Determinazione del Dirigente n. **962** del **07/08/2024** veniva concessa proroga di 45 giorni naturali consecutivi; stabilendo pertanto che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi fosse previsto per il giorno **26/09/2024**;
- Con Determinazione del Dirigente n. 1153 del 26/09/2024 veniva concessa un'ulteriore proroga di 7 giorni naturali consecutivi; stabilendo pertanto che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi fosse previsto per il giorno **03/10/2024**;
- La S.P. n. 17 "dell'Acquasanta", nei tratti oggetto di intervento di progetto, è notevolmente peggiorata, causa avversità meteo ed elevato traffico, rispetto alle condizioni rilevate nel periodo di elaborazione ed approvazione del progetto esecutivo iniziale. Inoltre, sempre per gli stessi motivi ed a causa di imprevisti movimenti franosi ed avvallamenti che si sono manifestati nell'inverno 2023/2024, si è dovuto allungare il tratto di intervento.

Per quanto sopra si è reso necessario utilizzare maggiori quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino e binder per il ripristino degli avvallamenti e risagomatura della piattaforma stradale sia nei tratti previsti in progetti che in alcuni tratti limitrofi; tutto questo per garantire un intervento realizzato a regola d'arte.

L'allegata perizia di variante viene quindi redatta, sia per circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto, che al fine del miglioramento funzionale dell'opera e pertanto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere c) ed e) del D.Lgs. 50/16 e s.m.e.i. e dell'art. 26 del CSA allegato al contratto.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

l'anno **Duemilaventiquattro** (2024) il giorno tre (3) del mese di **Ottobre** (10) con il presente atto si conviene quanto segue:

#### **ART. 1**

Il Sig. Antonio Marino in qualità di Rappresentante Legale dell'impresa **MARINO ANTONIO** – Via Italo Balbo n. 6, 2 Tufara (CB), legittimato a stipulare il presente atto di sottomissione, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo gli elaborati allegati al presente atto di cui alla perizia di variante.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel capitolato speciale di appalto e agli stessi prezzi unitari allegati al progetto esecutivo.

#### **ART. 2**

L'importo totale dei lavori di che trattasi ammonta ad **Euro 457.634,72** al netto del ribasso anzidetto, di cui **Euro 46.522,28** per maggiori oneri rispetto al citato contratto principale. L'importo degli oneri per la sicurezza ammonta ad **Euro 18.809,79**.

#### **ART. 3**

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi vengono concessi **15 giorni** di proroga e pertanto la data di ultimazione dei lavori viene fissata per il giorno **18.10.2024**

#### **ART. 4**

L'impresa appaltatrice è esonerata dal versamento della cauzione definitiva per tali ulteriori opere aggiuntive, in quanto quella versata per i lavori principali viene estesa ai presenti.

#### **ART. 5**

Si confermano le modalità di pagamento riportate nel contratto principale **rep. n. 964** sottoscritto in data **13.09.2023**

#### **ART. 6**

Per la redazione della presente perizia di variante è stato necessario concordare nuovi prezzi come di seguito specificato

#### **ART. 7**

Con il presente atto la ditta appaltatrice accetta e si obbliga ad eseguire i lavori suppletivi e di variante senza eccezione alcuna e senza avanzare pretese di sorta oltre quelle già previste nelle condizioni contrattuali ed in quelle del presente atto, rinunciando ad ogni pretesa conseguente alla variante di cui trattasi.

#### **ART. 8**

Il presente atto è, fin d'ora, impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per l'Ente Appaltante solo dopo che si siano verificate le condizioni che la normativa vigente richiede per l'efficacia del rapporto contrattuale e ivi comprese le approvazioni di legge da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Il presente atto è da registrarsi in caso d'uso.

### **ELENCO NUOVI PREZI**

(La numerazione fa seguito a quella dell'elenco prezzi allegata al contratto di rep. n. 964 del 13.09.2023)

#### **02.06.001.001 - ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER**

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/ 2006 n. 186). Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/ 2006 n. 186). Per rifiuti solidi – Rif. E.P.R. REGIONE MARCHE 2022.

**Unità di misura : cad**

**Prezzo unitario: € 298,32/cad**

#### **02.06.004.009 – COSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI A IMPIANTO AUTORIZZATO.**

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01\* (riferimento cod. CEER/ EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame .ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/ 2006 n. 186). Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/ 2006 n. 186). Per rifiuti solidi – Rif. E.P.R. REGIONE MARCHE 2022.

**Unità di misura : t**

**Prezzo unitario: € 16,87/t**

Il Direttore dei Lavori  
**Dott. Ing. Alessandro Berluti**

L'Impresa Appaltatrice  
**MARINO ANTONIO**  
Impresa Edile Stradale, Autotrasporti  
**MARINO ANTONIO**  
Via Italo Balbo, 6 - TUFARA (CB)  
Cod. Fisc. MRN NTN 69803 L4580  
Partita IVA 00864430707

Visto:  
Il Responsabile del Procedimento  
**Dott. Ing Monica Ulissi**